

تاریخ: ۱۳۹۴/۱/۲۵
شماره: ۱۱۱۹۷
پیوست:



جناب آقای سیدعلی خانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و روراق بهادار

باسلام

احتراما، عطف به پی نوشت فرم اطلاعات و صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شماره پیگیری ۱۴۱۱۹۱۶ این شرکت در خصوص دلایل عدم پیشرفت طرح های عمده در دست اجرای شرکت به استحضار می رساند:

با وجود چالش های کلان اقتصادی، محدودیت های تأمین مالی، نوسانات ارزی و فرآیندهای اداری مرتبط با مجوزات، این شرکت همواره با رویکردی فعال، مسئولانه و متعهد نسبت به پیشبرد پروژه های نیروگاهی و زیرساختی اقدام نموده است. بخش عمده ای از تأخیرها ناشی از عوامل بیرونی و سیستمی بوده است. تلاش مدیریت بر آن است که با استفاده از ظرفیت های داخلی، جذب منابع جدید و همکاری دستگاه های ذی ربط، روند اجرای پروژه ها با شتاب بیشتری ادامه یابد.

❖ در خصوص نیروگاه آریان زنجان، سنکرون دو واحد گازی پروژه در سال ۱۴۰۱ با موفقیت انجام شده و شرکت هم اکنون در مرحله احداث واحد بخار قرار دارد. مهم ترین عامل کندی پیشرفت، عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل مطالبات شرکت از توابع وزارت نیرو است. در حال حاضر شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطالبه دارد که عدم وصول آن موجب محدودیت نقدینگی برای تکمیل پروژه شده است. با این وجود، شرکت پیگیری های مستمر برای فعال سازی پیمانکار (مپنا) و تخصیص منابع مورد نیاز را در دستور کار دارد.

❖ در خصوص پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی، محموله های مربوط به تجهیزات اصلی پروژه از مبادی بنادر چین بارگیری و پارت اول شامل اینورترها و پنل های خورشیدی تحویل شرکت شده است. این پروژه بدون استفاده از تسهیلات بانکی و صرفاً با اتکا به منابع داخلی، موفق به اجرای بخش قابل توجهی از عملیات شامل تسطیح زمین، احداث جاده دسترسی، خرید ۳۰ مگاوات تجهیزات و اتمام فاز پیش برد گردیده است. شرکت با برنامه ریزی مرحله ای، اقدامات لازم جهت پیشبرد پروژه را به صورت پیوسته در دست اقدام دارد و به محض حصول نتیجه، دستاوردهای آن به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید.

تاریخ : ۱۳۹۲/۸/۲۵
شماره : ۰۰۳۱۱۹۷
پیوست :

❖ در خصوص پروژه نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی با تزریق منابع مورد نیاز و تلاش مستمر در راستای تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه، عملیات اصلی احداث پروژه به‌طور کامل به پایان رسیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پلمب کنتور صورت پذیرفته است. پروژه وارد فاز بهره‌برداری شده و فروش برق نیروگاه از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز گردیده است. از اقدامات باقیمانده می‌توان به تکمیل ساختمان بهره‌برداری و رفع موارد جزئی اعلامی توسط دستگاه نظارت اشاره نمود که هیچ‌گونه تأثیری بر عملکرد و تولید نیروگاه ندارد.

❖ در خصوص پروژه شهرک گلخانه‌ای ۲۹ هکتاری ترشیز، عملیات اجرایی شامل تسطیح و خاک‌برداری، خرید زمین، نصب ترانس‌های برق، خرید تجهیزات خطوط انتقال و انجام مذاکرات با پیمانکاران و مشاوران انجام گرفته است. اصلی‌ترین چالش پروژه، تأمین مالی آن بوده و بر همین اساس، شرکت به علت تغییر اولویت‌بندی پروژه‌ها با هدف رعایت صرفه و صلاح ناشی از محدودیت منابع مالی و همچنین بروز تغییرات اثرگذار در طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه، در حال بررسی و ارزیابی تصمیم‌گیری پیرامون توقف یا ادامه اجرای این پروژه بر اساس نتایج مذاکرات در دست اقدام با شرکت شهرک‌های کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

❖ در خصوص پروژه نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی خواف و قزوین به دلیل ویژگی خاص تجهیزات پروژه، مذاکرات گسترده‌ای با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی در حال انجام است تا با لحاظ صرفه اقتصادی و منافع سهامداران، بهترین گزینه انتخاب گردد. هم‌اکنون مقدمات لازم از جمله مجوز محیط‌زیست و اتصال به شبکه فراهم شده است. مسئله تخصیص زمین نیز با همکاری ادارات مربوطه در دست پیگیری است. همچنین خرید دو دستگاه دکل بادیسنجی جهت تکمیل مطالعات در دستور کار قرار دارد. نوسانات ارزی و نامشخص بودن وضعیت تسهیلات بانکی پس از تحولات اخیر بین‌المللی، از عوامل تأخیر پروژه محسوب می‌شود؛ با این وجود شرکت تلاش دارد با تکیه بر توان داخلی و منابع خود، پروژه را به‌صورت فازبندی‌شده ادامه دهد. در این راستا، درخواست خرید دو توربین از شرکت مپنا، انجام شده و به محض پاسخ آن شرکت نسبت به خرید و نصب آن اقدام خواهد شد.

با تشکر
سید محمد جواد میر طاهر
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

