

شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام)																	
گزارش آخرین وضعیت مالی و عملیاتی اجرای طرح احداث آهن اسفنجی																	
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱																	
ردیف	تجهیزات	برآورد اولیه پروژه						مخارج واقعی انجام شده تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						مخارج برآوردی تا پایان پروژه			
		مبالغ ارزی			مبالغ ریالی (میلیون ریال)	مبالغ ارزی			مبالغ ریالی (میلیون ریال)	مبالغ ارزی			مبالغ ریالی (میلیون ریال)	مبالغ ارزی			قیمت (میلیون ریال)
		نوع ارز	مقدار ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مقدار ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مقدار ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مقدار ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	
۱	زمین	-	-	-	۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰٪
۲	اشعابات	-	-	-	۱۹۸,۲۵۴	-	-	-	۱۹۸,۲۵۴	-	-	-	۱۹۸,۲۵۴	-	-	-	۱۰۰٪
۳	Erection of Reformer	-	-	-	۲۰۶,۵۵۰	-	-	-	۲۰۶,۵۵۰	-	-	-	۲۰۶,۵۵۰	-	-	-	۱۰۰٪
۴	Foundation Construction of Reformer & Stack	-	-	-	۱۷,۹۴۶	-	-	-	۱۷,۹۴۶	-	-	-	۱۷,۹۴۶	-	-	-	۱۰۰٪
۵	Pile Construction	-	-	-	۹۹,۷۴۷	-	-	-	۹۹,۷۴۷	-	-	-	۹۹,۷۴۷	-	-	-	۱۰۰٪
۶	Foundation Constructions	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵٪
۷	Reminder Civil	-	-	-	۷,۵۷۷,۷۰۵	-	-	-	۷,۵۷۷,۷۰۵	-	-	-	۷,۵۷۷,۷۰۵	-	-	-	۱۰٪
۸	Manufacturing of Reformer	-	-	-	۱,۸۳۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۳۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۳۶,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰٪
۹	Manufacturing of Furnace Structure and Stack	-	-	-	۶۰,۵۳,۱۴۶	-	-	-	۶۰,۵۳,۱۴۶	-	-	-	۶۰,۵۳,۱۴۶	-	-	-	۱۰۰٪
۱۰	Manufacturing of Ducts & some Core Area Equipment	-	-	-	۱,۶۵۶,۵۳۱	-	-	-	۱,۶۵۶,۵۳۱	-	-	-	۱,۶۵۶,۵۳۱	-	-	-	۱۰۰٪
۱۱	Manufacturing of Furnace Equipment	-	-	-	۳,۶۰۲,۸۹۰	-	-	-	۳,۶۰۲,۸۹۰	-	-	-	۳,۶۰۲,۸۹۰	-	-	-	۶۰٪
۱۲	Concrete laboratory	-	-	-	۸,۲۷۹	-	-	-	۸,۲۷۹	-	-	-	۸,۲۷۹	-	-	-	۰٪
۱۳	Supervision	-	-	-	۱۳۷,۰۰۰	-	-	-	۱۳۷,۰۰۰	-	-	-	۱۳۷,۰۰۰	-	-	-	۴۴٪
۱۴	ASE (Engineering, Consultancy & FS)	-	-	-	۱,۲۴۹,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۴۹,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۴۹,۰۰۰	-	-	-	۸۸٪
۱۵	Installation (First part)	-	-	-	۵,۲۲۱,۹۹۹	-	-	-	۵,۲۲۱,۹۹۹	-	-	-	۵,۲۲۱,۹۹۹	-	-	-	۹٪
۱۶	RECUPERATOR CASING & bundles	-	-	-	۳,۵۰۹,۶۴۱	-	-	-	۳,۵۰۹,۶۴۱	-	-	-	۳,۵۰۹,۶۴۱	-	-	-	۴۵٪
۱۷	RECUPERATOR CASING & bundles casing	-	-	-	۲۱۶,۸۷۹	-	-	-	۲۱۶,۸۷۹	-	-	-	۲۱۶,۸۷۹	-	-	-	۷۰٪
۱۸	Material Handling Mechanical Part,remet hopper, fine bin, STEEL STRUCTURE OF- maintenance shop,control room,Warehouse,pump station,REFORMED GAS DUCT BRIDGE,Recuperator,heat recovery gas duct bridge,Classifire	-	-	-	۷,۱۷۶,۵۷۶	-	-	-	۷,۱۷۶,۵۷۶	-	-	-	۷,۱۷۶,۵۷۶	-	-	-	۶۰٪
۱۹	Reformer Tube	-	-	-	۱۴,۵۳۵,۱۳۴	-	-	-	۱۴,۵۳۵,۱۳۴	-	-	-	۱۴,۵۳۵,۱۳۴	-	-	-	۳۰٪
۲۰	Tube bundles RECUPERATOR	-	-	-	۳,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪
۲۱	compressor	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪
۲۲	COOLING TOWER	-	-	-	۸۸۴,۵۲۰	-	-	-	۸۸۴,۵۲۰	-	-	-	۸۸۴,۵۲۰	-	-	-	۷۷٪
۲۳	Main air blower & Ejector stack fan	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵٪
۲۴	AUXILIARY AIR BLOWER and DILUTION AIR	-	-	-	۴۸۶,۸۶۶	-	-	-	۴۸۶,۸۶۶	-	-	-	۴۸۶,۸۶۶	-	-	-	۱۰٪
۲۵	PIPING AND FITTINGS	-	-	-	۶۳۲,۷۷۴	-	-	-	۶۳۲,۷۷۴	-	-	-	۶۳۲,۷۷۴	-	-	-	۰٪
۲۶	BURDEN FEEDERS,Thermo well,Upper and Lower Seal Leg Slide Gate,FPD,BURNERS	-	-	-	۳,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹٪
۲۷	Clarifier mechanism	-	-	-	۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	۸۵٪
۲۸	Hydraulic systems unit with cylinders	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵٪
۲۹	MIST ELIMINATORS,Seal gas after cooler with mist eliminator	-	-	-	۶۰۸,۰۰۰	-	-	-	۶۰۸,۰۰۰	-	-	-	۶۰۸,۰۰۰	-	-	-	۵۵٪
۳۰	Analyzer for core area	-	-	-	۵۲۸,۱۴۵	-	-	-	۵۲۸,۱۴۵	-	-	-	۵۲۸,۱۴۵	-	-	-	۰٪
۳۱	SPECIAL BELTs FOR MATERIAL HANDLING,(Side Wall and high temp.)	-	-	-	۵۲۸,۱۴۵	-	-	-	۵۲۸,۱۴۵	-	-	-	۵۲۸,۱۴۵	-	-	-	۰٪
۳۲	Control valve	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪
۳۳	Instruments	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪
۳۴	Furnace lubrication unit	-	-	-	۵۲,۶۵۰	-	-	-	۵۲,۶۵۰	-	-	-	۵۲,۶۵۰	-	-	-	۱۰۰٪
۳۵	Refractory material (Foreign)	-	-	-	۶۸۹,۲۲۹	-	-	-	۶۸۹,۲۲۹	-	-	-	۶۸۹,۲۲۹	-	-	-	۷۷٪
۳۶	Machinery cooling water heat exchanger	-	-	-	۱۰۵,۳۰۰	-	-	-	۱۰۵,۳۰۰	-	-	-	۱۰۵,۳۰۰	-	-	-	۰٪
۳۷	PDC Hot Valves	-	-	-	۱۸۹,۰۰۰	-	-	-	۱۸۹,۰۰۰	-	-	-	۱۸۹,۰۰۰	-	-	-	۰٪
۳۸	نصب POST Installation	-	-	-	۹,۹۰۰,۲۵۳	-	-	-	۹,۹۰۰,۲۵۳	-	-	-	۹,۹۰۰,۲۵۳	-	-	-	۶۰٪
۳۹	Procurement and Instalation Gas	-	-	-	۸,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۵٪
۴۰	هزینه جاری پروژه (Current costs of the project)	-	-	-	۷,۱۴۷,۷۳۵	-	-	-	۷,۱۴۷,۷۳۵	-	-	-	۷,۱۴۷,۷۳۵	-	-	-	۰٪
۴۱	سایر	-	-	-	۴,۵۹۱	-	-	-	۴,۵۹۱	-	-	-	۴,۵۹۱	-	-	-	۷۹٪
جمع کل		۲۳,۵۷۴,۲۸۰	۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۲,۱۹۳	۲۳,۵۷۴,۲۸۰	۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۲,۶۷۰	۵۱,۴۸۰,۵۲۳	۲۳,۵۷۴,۲۸۰	۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۲,۱۹۳	۲۳,۵۷۴,۲۸۰	۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۲,۱۹۳	۲۳,۵۷۴,۲۸۰	۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۲,۱۹۳
مجموع (میلیون ریال)		۱۰۴,۴۱۷,۴۷۳				۵۲,۹۳۶,۹۵۰				۵۱,۴۸۰,۵۲۳				۱۰۴,۴۱۷,۴۷۳			