

شماره: ندارد

تاریخ:

پیوست:



شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه

جناب آقای واشقانی فراهانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارائه گزارش پیشرفت پروژه احداث فاز ۳ و ۴ کارخانه تغلیظ مس سرچشمه

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، در راستای سیاست‌های توسعه‌ای شرکت و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد پروژه‌های ملی حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه در صنعت مس کشور، شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه (سهامی عام) به عنوان پیمانکار EPC پروژه تغلیظ فاز ۳ و ۴ مجتمع مس سرچشمه (مرتبط با قرارداد موضوع افشا اطلاعات گروه الف مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱) در حال انجام فعالیت و ارائه خدمات پیمانکاری به کارفرما (شرکت ملی صنایع مس ایران) می‌باشد که مطابق آخرین گزارش دریافتی از مدیریت پروژه و بر اساس بازنگری برنامه زمان‌بندی از ابتدای مردادماه سال جاری، نتایج و پیشرفت‌های زیر حاصل گردیده است:

افزایش هماهنگی در سطوح و ارکان مختلف پروژه و تزریق نقدینگی از سوی کارفرمای محترم، منجر به بهبود وضعیت اجرایی پروژه گردیده است.

در حال حاضر پیشرفت بخش مهندسی حدود ۲۱ درصد، بخش اجرا نزدیک به ۷ درصد و پیشرفت کل پروژه بیش از ۴ درصد گزارش شده است.

در سه‌ماهه اخیر اقدامات مؤثری در حوزه مهندسی تفصیلی، تأمین و اجرا انجام شده که از جمله می‌توان به انعقاد قراردادهای تأمین تجهیزات اصلی نواحی فلوتاسیون و آبیگری، قراردادهای ساخت سازه‌های فلزی نواحی خردایش و فلوتاسیون، و ابلاغ قرارداد عملیات خاک‌برداری اشاره نمود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود طی سه ماه آینده ثبت سفارش بخشی از تجهیزات فلوتاسیون و آبیگری انجام و مناقصات مربوط به تأمین و ساخت سایر تجهیزات برگزار گردد.

شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه

(سهامی عام)

SCIco



تهران، خیابان خالداسلامبولی، کوچه ۱۱، پلاک ۲۲

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از کوی استانداری، مجتمع تجاری-اداری میلاد، طبقه ۶، واحد ۶۱۱

سرچشمه، شهر مس، انتهای بلوار ایثارگران

www.scico.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۰۳۱۵ (۰۲۱) کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۴۵۱۳ فکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۵۵۷

تلفن: ۰۳۴-۳۲۸۲۰۶۷۶ (۰۳۴) کدپستی: ۷۶۱۸۹۵۳۳۳۷ تلفکس: ۰۳۴-۳۲۸۲۰۶۸۶

تلفن: ۰۳۴-۳۴۳۱۲۸۰۵ (۰۳۴) - ۰۳۴-۳۴۳۱۰۹۴۴ فکس: ۰۳۴-۳۴۳۱۰۰۰۸



شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

شماره:

تاریخ:

پیوست:

عملیات خاک برداری نواحی استوک پایل و خردایش تا پایان سه ماهه اول سال آینده به اتمام خواهد رسید و ساخت و نصب سازه های فلزی نواحی مذکور نیز مطابق پیش بینی حداکثر تا ۱۰ ماه آینده تکمیل خواهد شد.

شایان ذکر است پروژه مذکور یکی از پروژه های بزرگ توسعه ای کشور محسوب می گردد که با برآورد هزینه حدود ۷۴۵ میلیون یورو در حال اجراست و با بهره برداری از پروژه سالانه ۶۷۶ هزار تن کنسانتره مس با عیار ۲۲ درصد و ۱۲ هزار تن کنسانتره مولیبدن با عیار ۵۴ درصد تولید خواهد شد و مطابق برنامه زمان بندی بازنگری شده، اتمام پروژه در تابستان سال ۱۴۰۸ پیش بینی شده است. مزید استحضار اینکه مطابق اطلاعات مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت ملی صنایع مس ایران در سال گذشته ظرفیت اسمی تولید کنسانتره مس ۱.۵۶۰.۲۰۰ تن و کل تولید واقعی کنسانتره مس ۱.۳۶۶.۱۹۴ تن بوده است که ظرفیت ۶۷۶ هزار تنی این پروژه تاثیر چشمگیری بر افزایش تولیدات مجموعه معظم ملی صنایع مس ایران خواهد داشت.

همچنین با توجه به بهبود روند اجرایی و هماهنگی میان ارکان پروژه (کارفرما، مشاور و پیمانکار)، در حال حاضر هیچ گونه خللی در مسیر پیشرفت پروژه وجود ندارد.

این گزارش جهت شفاف سازی و اطلاع سهامداران محترم افشا می گردد.

سید حمیدرضا توحیدی

مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(سهامی عام)
SCI co

