

فرم الحاقیه



نام شرکت : حفاری شمال

الحاقیه شماره : ۰۴

مربوط به پیمان شماره : ۰۵۳-۰۷۳-۰۰۰۹۱۳۲

موضوع : طرح مارون آسماری ۱۴ در قالب یک بسته یکپارچه از
طرح عملیات محور افزایش/نگهداشت تولید ۲۷ مخزن منتخب
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب



الحاقیه تغییرات مبلغ پیمان

شماره ثبت:

شماره اقتصادی کارفرما: ۹۱۱۷-۱۹۷۱-۴۱۱۳

نام پیمانکار: شرکت حفاری شمال

شماره پروژه / عنصر هزینه: ۰۵۳-۰۵۱-۹۷۱۰۱۴

۱- شماره پیمان: ۰۵۳-۰۷۳-۹۱۳۲

شماره الحاقیه: ۰۴

۲- موضوع پیمان: طرح مارون آسماری ۱ و ۴ در قالب بسته یکپارچه از طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

۳- شرح، علت لزوم تغییرات انجام شده: نظر به ضرورت و اهمیت راهاندازی برج‌های گوگردزدا در واحدهای بهره‌برداری مارون ۵۳ بنا به تأکیدات شفاهی مدیر عامل محترم مناطق نفتخیز جنوب مبنی بر تسریع در انجام کار، به استناد بند یک صورتجلسه عملیات صبحگاهی تولید منظم به نامه شماره ۱۴۰۲/۷۰۰/۳۳۰۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ مدیر محترم برنامه‌ریزی تلفیقی مبنی بر ادامه کارهای باقیمانده جهت تأمین کالا، تکمیل و راهاندازی برج‌های گوگردزدا و واحدهای بهره‌برداری مارون ۵۳ در بسته مارون ۱ و ۴ از طرح نگهداشت و افزایش تولید و همچنین یادداشت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ معاون محترم مدیر در طرح‌های نگهداشت و افزایش در خصوص واگذاری انجام کار به پیمانکار طرح مارون آسماری ۱ و ۴ (شرکت حفاری شمال)، طبق نامه شماره ۱۴۰۲/۲۳۵۰/۳۰۳۰۹۸ مجری طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید در منطقه مارون موضوع به شرکت حفاری شمال جهت ارایه نرخ انجام در قالب اضافه‌کاری مطابق با مفاد پیوست ۳ از اسناد پیمان اعلام گردید. پس از اخذ نرخ بهنگام و طرح موضوع در دستورکار جلسات کمیته اول و دوم تغییرات طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید، با واگذاری کار به شرکت حفاری شمال در قالب اضافه‌کاری به مبلغ مندرج در این الحاقیه موافقت گردید. مطابق با مفاد پیوست ۳ از اسناد پیمان، تأمین کالا تعدیل‌پذیر نمی‌باشد. شایان ذکر است اسناد مالی پروژه مذکور مطابق با CBS تأیید شده، در قالب زیر پروژه تجهیز واحدهای نمک‌زدایی مارون ۱ تا ۶ (بسته S4) از طرح مارون ۱ و ۴ تعریف گردیده است.

۴- مدارک (مضوبات) پیوست: صورتجلسه کمیته تغییرات اول منظم به نامه شماره ۱۴۰۲/۲۳۵۰/۵۲۵۶۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - صورتجلسه کمیته تغییرات دوم منظم به نامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۰۰/۳۴۷۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - صورتجلسه عملیات صبحگاهی تولید منظم به نامه شماره ۱۴۰۲/۷۰۰/۳۳۰۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷، صورتجلسه نهایی‌سازی ساختار شکست هزینه و تأیید نرخ انجام کار - مکاتبات پیمانکار/ کارفرما - CBS تأیید شده

۵- طرفین موافقت نمودند تغییراتی به شرح ذیل در مبلغ پیمان داده شود:

الف: مبلغ اولیه پیمان (ارزی): مبلغ به یورو می‌باشد			
$154,891,316 - 1,962,791/4 = 152,928,524/60$			
مبلغ پیمان = (تغییر در روش پرداخت مطابق الحاقیه شماره ۲) - (مبلغ اولیه پیمان)			
ب: جمع مبالغ اضافه کاری/ کاهشکاری قبلی تصویب شده تا این تاریخ:			
ج: مبلغ اضافه کاری/ کاهشکاری این الحاقیه:			
د: جمع ردیف‌های "ب" و "ج":			
ه: مبلغ تعدیل / مابه التفاوت پیمان:			
و: مبلغ جدید پیمان (جمع الف - د و ه):			
۱۵۷,۸۷۹,۳۰۳/۸۸ یورو			

۶- سایر موارد:

- ۶-۱ کلیه مواد و شرایط دیگر پیمان اصلی بقوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند و مواد و شرایط این الحاقیه نیز از این به بعد به عنوان اجزاء و مواد و شرایط پیمان اصلی محسوب خواهد شد.
- ۶-۲ پیمانکار و کارفرما در تأیید مراتب فوق مبادرت به امضاء این الحاقیه می‌نمایند.
- تذکر: هرگونه خط خوردگی و لاک گیری، مستلزم تهیه فرم جدید الحاقیه می‌گردد.

۷- تأیید کنندگان:

سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء/تاریخ	سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء/تاریخ
سرپرست اجرایی سطح‌الارض بسته مارون ۱ و ۴	حسن محمودی		معاون مدیر در طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید	ابراهیم پیرامون	
سرپرست مهندسی بسته‌های چهارگانه ناحیه مارون	رضا صفائی ترکی		رئیس اداره بودجه و کنترل هزینه‌های سرباره‌ای	نادر لطیفی	
مجری طرح سطح‌الارض نگهداشت و افزایش تولید ناحیه مارون	مهدی لیخته‌ده		سرپرست قراردادهای عملیات محور	حسین تسلیمی	
مجری طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید در منطقه مارون	حمید ترنج‌زاده		رئیس امور قراردادهای	مهرداد یزدانیپور	
رئیس بودجه و کنترل هزینه‌های طرح‌های عمده	مهدی گلشی‌خانی				

امضاء پیمانکار در حضور اینجانب
مهر و امضاء
۱۴۰۲/۰۸/۱۷
امور حقوقی و قراردادهای دفتر
مهندسی تهران

نام و نام خانوادگی:
سمت:
امضاء و مهر:
تاریخ:
شماره اقتصادی: ۴۱۱۳-۱۹۷۱-۶۱۶۸



(از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)

۹- کارفرما:

نام و نام خانوادگی: محمدرضا جلودار ناصری
سمت: رئیس امور حقوقی و قراردادهای
امضاء:
تاریخ:
نام و نام خانوادگی:
سمت: مدیر مهندسی و ساختمان
امضاء:
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

۱- شماره بمان: ۰۵۳-۰۷۳-۹۱۳۲

۲- مه‌ضوع بیمان: طرح مارون آسماری ۱ و ۴ در قالب بسته یکپارچه از طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

۵- طایفه موافقت نمودند تغییراتی به شرح ذیل در مبلغ پیمان داده شود:

مبلغ پیمان = (تغییر در روش پرداخت مطابق الحاقیه شماره ۲) - (مبلغ اولیه پیمان)

ب: جمع مسائل اضافه کاری/کاهشکاری قبلی تصویب شده تا این تاریخ:

ج: مبلغ اضافہ کاری/اکاھشکاری این الحاقیہ:

د: جمع ردیف‌های "ب" و "ج":

هـ: مبلغ تعديل / ما به التفاوت پیمان :

۴: مبلغ جدید پیمان (جمع الف - د و هـ):

۶- سایر موارد:





۶- سایر موارد:

۶-۱- کلیه عماد و شرایط دیگر پیمان اصلی، بقوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند و مواد و شرایط این الحاقیه نیز از این به بعد به عنوان اجزاء و مواد و شرایط پیمان اصلی محسوب خواهد شد.

[illegible]

تذکره: هرگونه خط خوردگی و لاک گری، مستلزم تهیه فرم جدید انحقاقیه می گردد.

۷- تأیید کنندگان:

۷- تأیید کنندگان:					
سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء/تاریخ	سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء/تاریخ
سرپرست اجرایی سطح الارض بسته مارون ۴	حسن محمودی		معاون مدیر در طرح های نگهداشت و افزایش تولید	ابراهیم پیرامور	
سرپرست مهندسی بسته های چهارگانه ناحیه مارون	رشیا صفاتی لری		رئیس اداره بودجه و کنترل هزینه های سرمایه ای	نادر الحیفی	
مجری طرح سطح الارضی نگهداشت و افزایش تولید ناحیه مارون	مهدی لیقنده		سرپرست قراردادهای عملیات محور	حسین تسلیمی	
مجری طرح های نگهداشت و افزایش تولید در منطقه مارون	حمید تونجی زاده		رئیس امور قراردادها	مهرجاد یزدانپور	
رئیس بودجه و کنترل هزینه های طرح های عمده	مهدی قاضی خانی				

۸۔ پیمانکار: شرکت حقاری شمال

شماره اقتصادی : ۶۱۶۸-۱۱۱۱-۴۱۱۳

۹۔ کاف ما:

نام و نام خانوادگی: محمدرضا جلودار ناصری

سمت: رئیس امور حقوقی و قراردادها

امضاء:

قار يخ:

(از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)

نام و نام خانوادگی: مفتی رفیع الرحمن

سمت: مدیر مهندسی و ساختمان

امضاء :

تاریخ: ۷، ۹، ۱۴